



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

SETTORE
SERVIZI AL TERRITORIO

**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E
AMBIENTE**

D E T E R M I N A Z I O N E

Registro Generale
N. 189 del 16/07/2021

Registro del Servizio
N. 105 del 15/07/2021

OGGETTO: Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer CUP I74F18000030007: approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo denominato: "Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer" CUP I74F18000030007 - redatto dall'ing. Angelo Luppi, che prevede una spesa complessiva pari a € 1.330.899,70, con il seguente quadro economico:

MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO INDUSTRIALE		
posto in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano		
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO		
CAPO A - Somme a base d'appalto		
A.1 - Lavori a corpo per MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA		
		totale
A.1.1	FASE 1 - incapsulamento e rimozione lastre di copertura e isolante in lana di roccia/vetro contenenti amianto	€ 69 584,11
A.1.2	FASE 2 - demolizione controllata della struttura	€ 671 986,57
A.1.3	FASI 3 E 4 - rimozione di macerie, manufatti e rifiuti abbandonati, contaminati da amianto	€ 150 158,08
	totale A.1	€ 891 728,76
A.2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		
A.2.1	FASE 1 - incapsulamento e rimozione lastre di copertura e isolante in lana di roccia/vetro contenenti amianto	€ 42 638,94
A.2.2	FASE 2 - demolizione controllata della struttura	€ 11 662,50
A.2.3	FASI 3 E 4 - rimozione di macerie, manufatti e rifiuti abbandonati, contaminati da amianto	€ 14 110,76
A.2.4	ACCANTIERAMENTO	€ 3 580,76
	totale A.2	€ 71 992,96
	Sommano Capo A	€ 963 721,72
CAPO B - Somme a disposizione		
B.1 - Imprevisti		
B.1.1	imprevisti (5% di Capo A) (I.V.A. 22%)	
	totale B.1	€ 48 186,09
B.2 - Spese tecniche		
B.2.1	progetti, direzione lavori, sicurezza, collaudi	€ 60 764,30
B.2.2	incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/16) (2% di Capo A)	€ 19 274,43
	totale B.2	€ 80 038,73
B.3 - Imposte		
B.3.1	Inarcassa 4% su B.2.1	€ 2 430,57
B.3.2	IVA 22% su B.2.1+B.3.1	€ 13 902,87
B.3.3	IVA 22% su A	€ 212 018,78
B.3.4	IVA 22% su B.1.1	€ 10 600,94
	totale B.4	€ 238 953,16
	Sommano Capo B	€ 367 177,98
TOTALE		
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€ 1 330 899,70

- con determinazione a contrarre n. 58 del 01/03/2019 del Comune di Campogalliano si dava atto che si sarebbe esperita una procedura negoziata, con consultazione di almeno n. 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del d. lgs. n. 50/2016;

- con determinazione n. 532 del 25/06/2019 dell'Unione Terre d'Argine si formulava proposta di aggiudicazione, relativamente alla gara per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, alla Ditta INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, che ha offerto un ribasso unico percentuale del - 51,51 %, pari ad € 459.329,48, per un importo complessivo di € 504.392,24 + IVA, di cui € 432.399,28 per lavori e € 71.992,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con medesima determinazione si dava atto che la stessa sarebbe stata trasmessa al Settore Servizi al Territorio del Comune di Campogalliano, ai fini dell'emissione del provvedimento di aggiudicazione della relativa procedura negoziata;

- con atto n. 215 del 03/07/2019 del Comune di Campogalliano si determinava:

1) di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31, comma 5, e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i, all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nella determinazione n. 532, del 25/06/2019 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre d'Argine, ad oggetto

“Determinazione di proposta di aggiudicazione relativamente alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori inerenti all’intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato “Ex Lav-Fer””;

2) di aggiudicare i lavori di “Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato Ex Lav-Fer” - CUP I74F18000030007, in favore dell’operatore economico INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, che ha offerto un ribasso unico percentuale del – 51,51 %, pari ad € 459.329,48, per un importo complessivo di € 504.392,24 + IVA, comprensivo di € 432.399,28 per lavori e di € 71.992,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3) di dare atto che:

- l’efficacia dell’aggiudicazione, la rimodulazione del quadro economico ed il relativo impegno di spesa, sarebbe avvenuta con apposita determinazione a seguito dell’espletamento delle necessarie verifiche, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16;
- contestualmente alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, si sarebbe proceduto ad acquisire il CIG derivato discendente dal CIG CUC 7862930719;

- con atto n. 289 del 03/10/2019 del Comune di Campogalliano si determinava:

1) in esito alle verifiche del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, come da comunicazione di cui al prot. n. 9117 del 13/09/2019, l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori disposta con determinazione n. 215 del 03/07/2019, a favore dell’Impresa INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000;

2) di dare atto che l’importo netto dell’appalto, aggiudicato all’Impresa INTERECO SERVIZI srl, risultava essere di € 504.392,24 + IVA, di cui € 432.399,28 per lavori e € 71.992,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; con il seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO	
Importo lavori	€ 432.399,28
Oneri per la sicurezza	€ 71.992,96
IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI	€ 504.392,24
SOMME A DISPOSIZIONE	
Spese tecniche	€ 60.764,30
IVA 22% sul totale lavori a base di gara, spese tecniche e imposte	€ 137.900,67
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% totale lavori)	€ 19.274,43
Modifiche contrattuali e imprevisti	€ 48.186,09
Economie da ribasso d’asta	€ 560.381,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 826.507,46
TOTALE	€ 1.330.899,70

- con contratto Rep. N. 4379_19 del 20/11/2019 si affidavano i lavori di “intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato Ex Lav-Fer - CUP I74F18000030007”, - all’Impresa INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n.

12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000;

- con atto della Giunta Comunale n. 88 del 18/11/2020 si deliberava:

1) di approvare, le maggiori lavorazioni di cui alla perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori ing. Luppi Angelo, in data 05/10/2020;

2) di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento sarebbe stata così riformulata per effetto dei nuovi e maggiori/minori lavori come a seguito riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO)			
a)	Importo dei lavori a base di appalto		
	a misura da contratto		€ 432.399,28
b)	Sicurezza da contratto		€ 71.992,96
		Totale	€ 504.392,24
c)	Maggiori opere al netto del ribasso (a corpo)		€ 201.166,52
d)	Minori opere al netto del ribasso		€ -9.157,76
e)	Sicurezza maggiori opere		€ 4.266,48
	1. Totale (a+b+c-d+e)		€ 700.667,48
Somme a disposizione			
f)	incentivo funzioni tecniche		€ 27.473,85
g)	Spese tecniche		€ 48.028,00
h)	Residuo somme a disposizione (art. 106 c.1, lett c) derivanti da economie di gara		€ 387.673,60
i)	IVA + 4% cassa		€ 12.909,93
m)	Iva sui lavori		€ 154.146,84
	2. Totale somme a disposizione		€ 630.232,22
	Totale (1+2)		€ 1.330.899,70

- con delibera di Giunta Comunale 88 del 18/11/2020 si approvavano le maggiori opere contenute nella perizia suppletiva e di variante redatta dall'ing. Angelo Luppi, acquisita in data 05/10/2020 Prot. 8814;;

- con atto n. 291 del 24/11/2020 si determinava :

- di approvare la perizia di variante per lavori suppletivi n. 1 del progetto esecutivo denominato: "Intervento provvisoriale di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer" CUP I74F18000030007 redatta dall'ing. Angelo Luppi, acquisita in data 05/10/2020 Prot. 8814;

- di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi all'operatore economico INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, che aveva dichiarato la propria disponibilità mediante l'accettazione preventiva dello Schema Atto di sottomissione;

- di dare atto che per effetto della presente perizia, il contratto stipulato con l'operatore economico INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), rep 4379 avrebbe subito un incremento di **€ 196.275,24** + IVA 22% già al netto dello sconto del 51,51% offerto in sede di gara, e che quindi l'importo complessivo del

contratto sarebbe stato così rideterminato in € 700.667,48 di cui € 76.259,44 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22%, ferme restando tutte le altre condizioni contrattuali;

RICHIAMATA la nota trasmessa dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione e Sisma 2012 – Regione Emilia Romagna, acquisita al protocollo n. 7869 del 11/09/2020, con cui la Regione ha preso atto delle lavorazioni aggiuntive previste nella perizia suppletiva e di variante e ha stabilito che le stesse fossero ammissibili trattandosi di opere ricomprese nel quadro economico dell' "Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer" CUP I74F18000030007" ammesso al finanziamento con Decreto n. 919 dell'11 aprile 2018 del presidente della Regione Emilia Romagna, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, c. 2 del Dlgs 74/2012, convertito con modifiche dalla legge 122 del 01/08/2012;

DATO ATTO CHE I lavori sono stati sospesi e successivamente ripresi per 3 volte:

- la prima sospensione è intervenuta in data 12/02/2020 per il tempo strettamente occorrente per la rimozione del cavo aereo presente sul lotto e interferente con il fabbricato da demolire, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 02/04/2020 si è provveduto a confermare la sospensione dei lavori, in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. del 22/03/2020 e del D.P.C.M. del 01/04/2020 per il contenimento della diffusione del Covid-19, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 18/05/2020 sono ripresi i lavori, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 10/07/2020 si sono sospesi i lavori per la seconda volta, per il tempo strettamente occorrente per la redazione e per la relativa approvazione delle perizia suppletiva di variante che si è resa necessaria, come da relativo processo verbale redatto in data 08/07/2020;

- in data 08/02/2021 si sono sospesi i lavori per la terza volta, in attesa della disponibilità della discarica a ricevere i materiali derivanti dallo smaltimento amianto oggetto di intervento, come da relativo processo verbale redatto in pari data;

- in data 22/02/2020 sono ripresi i lavori, come da relativo processo verbale redatto in pari data, con il quale si fissava nuovamente il termine contrattuale al giorno 25/02/2021;

DATO ATTO CHE In corso d'opera è stata concessa una proroga di 51 giorni naturali e consecutivi, in esito alla approvazione della suddetta Perizia suppletiva di variante n. 1.

DATO ATTO del certificato di ultimazione dei lavori redatto D.L. ing. Angelo Luppi Protocollo n. 2075/2021 del 02/03/2021, nel quale:

- si dà atto che i lavori possono essere ritenuti sostanzialmente ultimati in data 25/02/2021 e quindi in tempo utile, a meno di alcune lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e che non incidono sull'uso e sulla funzionalità dei lavori;
- si assegna alla Impresa, ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018, ulteriori 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, scadenti il giorno 01/04/2021, per le opere accessorie di rimozione e idoneo smaltimento in discarica dei rifiuti ancora presenti nell'area, previa relativa caratterizzazione.

DATO ATTO del verbale di accertamento della effettiva ultimazione dei lavori redatto D.L. ing. Angelo Luppi, acquisito con Protocollo n. 3718/2021 del 13/04/2021, nel quale si certifica che alla data del 01 aprile 2021, così come comunicato dalla Impresa in data 31/03/2021 e come risultato a seguito del sopralluogo del 01/04/2021, i lavori sono effettivamente ultimati;

VISTO lo Stato finale dei lavori a tutto il 31/03/2021, redatto dal D.L. ing. Angelo Luppi, dal quale emerge una spesa complessiva per i lavori di € 700.667,48 al netto del ribasso d'asta, oltre Iva di legge;

VISTO ed esaminato il Certificato di regolare esecuzione acquisito alla Pec dell'Ente con Prot. n. 3904 del 17/04/2021, redatto in data 13/04/2021 dal Direttore dei Lavori ing. Angelo Luppi ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 237 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, che si allega al presente atto quale parte integrante, dal quale emerge un credito residuo dell'Impresa pari a 477.618,27 €

(quattrocentosettantasettemilaseicentodiciotto euro virgola ventisette), relativo al 2° SAL corrispondente allo stato finale, comprensivo di I.V.A. al 22%, oltre a 3.503,34 € (tremila cinquecentotre euro virgola trentaquattro) corrispondenti alle ritenute operate sulle contabilità, oltre all'I.V.A. al 22%, pari a 770,73 € (settecentosettanta euro virgola settantatre), per un totale complessivo di **481.892,34 € (quattrocentottantunomila ottocentonovantadue euro virgola trentaquattro)** che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa nella persona del Dott. Mario Evangelisti, legale rappresentante della Ditta affidataria ha firmato il certificato di regolare esecuzione e non ha sollevato eccezioni o riserve;

RITENUTO di procedere in merito all'approvazione dell'atto conclusivo dei lavori in oggetto e alla determinazione della spesa complessiva;

DATO ATTO che la spesa complessiva necessaria per l'esecuzione dei lavori in oggetto risulta tutta impegnata in virtù delle sopra richiamate determinazioni dirigenziali, ovvero la determina di avvenuta efficacia di aggiudicazione n. 289 del 03/10/2019 e la determina di approvazione della perizia di variante per lavori suppletivi n. 1, n. 291 del 24/11/2020;

DATO ATTO CHE:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta con l'acquisizione del Durc Numero Protocollo INPS_26529148, data richiesta 12/06/2021, scadenza validità 10/10/2021;

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai Responsabili di Settore dalle recenti normative ed in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i. - Testo Unico degli Enti Locali;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTI:

- il D.lgs 50/2016 e s.m.s.;

- il D.Lgs. 76/2020 e la legge di conversione del 11 settembre 2020, n. 120;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.s.;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 61 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 28/12/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI.

- la delibera di Giunta Comunale n. 74 del 28 dicembre 2009 ad oggetto: "Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti. Art. 9 legge 102/2009";

- lo statuto comunale;

- il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- il regolamento di contabilità;

- il regolamento dei contratti;

- i provvedimenti con i quali il Sindaco ha attribuito ai funzionari dell'ente ed al Segretario generale, per quanto di rispettiva competenza, gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative e le funzioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACCERTATO:

- in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO CHE:

- il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate:

- 1) di approvare lo Stato finale dei lavori di "Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer" CUP I74F18000030007 – a tutto il 31/03/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante, redatto dall'ing. Angelo Luppi in data 13/04/2021, dal quale emerge una spesa complessiva per i lavori eseguiti dall'impresa affidataria INTERECO SERVIZI srl con sede in Pomezia (RM), via Trieste n. 12, C. FISCALE e P.IVA: 04185561000, di € 700.667,48 al netto del ribasso d'asta, oltre Iva di legge;
- 2) di approvare il Certificato di regolare esecuzione, che si allega al presente atto quale parte integrante, redatto dal Direttore dei lavori in data 13/04/2021 ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 3) di rideterminare, in virtù della redazione dello Stato Finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori affidati, il Quadro Economico dell'intervento in oggetto come segue:

QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLO STATO FINALE RIDETERMINATO (AL NETTO DEL RIBASSO)			
a)	Importo dei lavori al netto sicurezza		€ 624.408,04
b)	per Sicurezza		€ 76.259,44
	TOTALE (a + b)		€ 700.667,48
c)	incentivo funzioni tecniche		€ 27.473,85
d)	Spese tecniche		€ 48.028,00
e)	Residuo somme a disposizione(art. 106 c.1, lett c) derivanti da economie di gara		€ 387.673,60
f)	IVA + 4% cassa (su d)		€ 12.909,93
g)	Iva sui lavori		€ 154.146,84

	2 -TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (c+d+e+f+g)	€ 630.232,22
	Totale (1+2)	€ 1.330.899,70

- 4) di dare atto che è possibile provvedere alla liquidazione del credito residuo dell'Impresa pari a 477.618,27 € (quattrocentosettantasettemila seicentodiciotto euro virgola ventisette), relativi al 2° SAL corrispondente allo stato finale comprensivo di I.V.A. al 22%, oltre a 3.503,34 € (tremila cinquecentotre euro virgola trentaquattro) corrispondenti alle ritenute operate sulle contabilità, oltre all'I.V.A. al 22%, pari a 770,73 € (settecentosettanta euro virgola settantatre), per un totale complessivo di **481.892,34 € (quattrocentottantunomila ottocentonovantadue euro virgola trentaquattro)** a saldo di ogni suo avere per i lavori eseguiti ed indicati in oggetto, una volta verificata l'assenza di eventuali creditori, a conclusione della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Avviso ai creditori (che si allega quale parte integrante) con scadenza al 29/07/2021;
- 5) di dare atto che la somma di **481.892,34 €** trova copertura al cap. 49604 art.704 denominato "Interventi di bonifica e ripristino ambientale su beni terzi", del P.E.G. 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità (impegni 2020/321 – 2020/320.001);
- 6) di procedere alla liquidazione delle spese con le modalità di cui all'articolo 18. "Modalità di liquidazione dei corrispettivi" del Capitolato speciale d'appalto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 13/02/2019 e posto a gara;
- 7) di dare atto che a completamento dei lavori è residua la somma di **€ 387.673,60**, quale accantonamento per economie di gara, che tornerà a disposizione del Commissario delegato e che si provvede a disimpegnare con il presente atto;
- 8) di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009.

SETTORE: SERVIZI AL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer CUP I74F18000030007: approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione

N.	Esercizio	Importo	Capitolo - Articolo		
			-		
CIG	Anno		Sub	Sub_Imp	Siope
	Descrizione				
	Creditore				

Note:

Si è provveduto a disimpegnare la somma di euro 387.673,60 (imp. 2020/320)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 189 DEL 16/07/2021 (REGISTRO GENERALE).

Campogalliano, 16/07/2021

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani**

Il Responsabile del Settore DANIELA DE ANGELIS ha sottoscritto l'atto ad oggetto
“ **Intervento provvisorio di messa in sicurezza del fabbricato industriale
sito in via Di Vittorio n. 70 a Campogalliano (MO) denominato ex Lav-Fer
CUP I74F1800030007: approvazione stato finale e certificato di regolare
esecuzione** ”, n° 105 del registro di settore in data 15/07/2021

Il Responsabile del Settore

DANIELA DE ANGELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 16/07/2021 al giorno 31/07/2021.

11/07/2023

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.