



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
 Provincia di Modena

Oggetto: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VIA CHE GUEVARA - CUP I77H220014500005 - CIG 9312488C32

Impresa: ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in Via Raimondo Dalla Costa 180/4 ,41126 Modena - CF/PIVA 029324200363

Contratto: Registro SISTEMA SATER PI204340-22 del 03/08/2022

Ribasso offerto: 2%

Importo Contrattuale:

importo opere al netto	€ 25.355,44
oneri sicurezza	€ 300,00
importo complessivo	<u>€ 25.655,44</u>

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE
 (art. 200 del D.P.R. 207/2010)

Progetto principale:

Il progetto principale è stato redatto dal Geom. Giovanni Serpini ed è stato approvato con deliberazione G.M. n. 73 del 06/07/2022 per l'importo complessivo di Euro 34.000,00 così ripartito:

Quadro Economico		
A) Lavori	A misura	€ 25.872,90
	A corpo	€ 0,00
	Totale	€ 0,00
B) Oneri sicurezza		€ 300,00
Totale a base di gara		€ 26.172,90
C) Somme a disposizione della stazione appaltante		
C1) Iva sui lavori (22%)		€ 5.758,04
C2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera più cassa geometri 5% più iva 22%		€ 1.537,20
C3) Copertura assicurativa Art.24 Comma 4, D.Lgs 50/2016		€ 150,00
C4) Imprevisti e economie		€ 381,86
	Totale C	€ 7.445,24
TOTALE COMPLESSIVO		€ 34.000,00





Aggiudicazione dei lavori:

Con determina n. 181/22 del 19/07/2022 venne fatto affidamento diretto ex Art.1 Comma 2, Lettera A), del DL.76/2020 conv. in L.120/2022 e ss.mm.ii.

Quadro Economico Post-affidamento		
A) Lavori	A misura	€ 25.355,44
	A corpo	€ 0,00
	Totale	€ 0,00
B) Oneri sicurezza		€ 300,00
Totale a base di gara		€ 25.655,44
C) Somme a disposizione della stazione appaltante		
C1) Iva sui lavori (22%)		€ 5.644,20
C2) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera più cassa geometri 5% più iva 22%		€ 1.537,20
C3) Copertura assicurativa Art.24 Comma 4, D.Lgs 50/2016		€ 150,00
C4) Imprevisti e economie da ribasso(2%)		€ 1.013,16
Totale C		€ 8.344,56
TOTALE COMPLESSIVO		€ 34.000,00

Perizie di Variante e/o Suppletive:

Non si sono redatte perizie.

Somme impegnate:

In totale, la spesa impegnata risulta di Euro 34.000,00 di cui € 25.655,44 per lavori.

Descrizione lavori:

- A) Ripresa di eventuali buche con rimozioni di eventuali ciottoli sottostanti;
- B) Mano di attacco con emulsionante bituminoso;
- C) Tappeto d'usura sp 3 cm in conglomerato bituminoso;
- D) Riposizionamento in quota di caditoie e/o pozzetti;
- E) Rifacimento di segnaletica orizzontale.

Aggiudicazione:

Con determina n. 181/22 del 19/07/2022 venne fatto affidamento diretto ex Art.1 Comma 2, Lettera A), del DL.76/2020 conv. in L.120/2022 e ss.mm.ii. - CUP I77H22001450005 - CIG 9312488C32 alla Ditta ARLETTI PAVIMENTAZIONI STRADALI SRL con sede in Via Raimondo Dalla Costa 180/4 41126 Modena - CF/PIVA 02932420363.

Cauzione:

Non richiesta ai sensi dell'Art.103 Comma 11 del D.Lgs. 50/2016 in considerazione del ridotto importo dei lavori e dell'affidabilità dell'operatore.

Importo Contratto:

L'importo contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 2 % sulla somma di euro 25.872,90 è risultato di nette euro 25.355,44 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 300,00 quindi per un totale complessivo di euro 25.655,44.





Atti suppletivi:

Nessun atto.

Somme autorizzate:

In definitiva la somma complessiva autorizzata per il lavori di cui alla presente relazione risulta:
€25.655,44.

Consegna lavori:

I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 25/07/2022.

Tempo stabilito per l'ultimazione lavori:

L'art. 10 del foglio Patti e Condizioni fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 24/08/2022.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Non vennero sospesi i lavori.

Proroghe concesse:

Non vennero concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 24/08/2022 come fu accertato in data 24/08/2022, quindi in tempo utile.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori:

Non c'è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non vennero comunicati danni di forza maggiore.

Lavori in economia:

Non sono stati eseguiti in economia

Anticipazioni all'Impresa:

Non furono autorizzate anticipazioni.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori.

Verbale di constatazione:

Non furono eseguiti verbali.

Variazioni apportate:

Nessuna variazione è stata apportata.

Certificati di acconto:

Non vennero rilasciati certificati di acconto.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto in data 06/09/2022 ed ammonta a complessive nette Euro 25.625,68



così distinte:

a) per lavori a misura e a corpo somministrazioni nette Euro 25.325,68;

b) oneri della sicurezza Euro 300,00;

Restano a credito dell'Impresa Euro 25.625,68 diconsi venticinquemilaseicentoventicinque/68.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza inserire alcuna riserva.

Infortuni nel corso dei lavori:

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai:

L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro che le posizioni previdenziali/assicurative sono le seguenti:

INPS Modena pos. 5008021262;

INAIL Modena cod. ditta n. 13946232/03;

Cassa Edile Modena (MO03) pos. 273811.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta il documento unico di regolarità contributiva D.U.R.C. L'Impresa è in regola con i versamenti INAIL, la Cassa Edile e l'INPS.

Avvisi ai creditori:

La Sindaca in data 08/09/2022 ha emesso la dichiarazione sostitutiva degli avvisi ai creditori ex art. 218 del D.P.R. 207/2010.

Responsabile Unico di Procedimento:

Le funzioni di responsabile unico di procedimento sono state svolte dall' Arch. Daniela De Angelis.

Direzione dei Lavori:

I lavori per tutta la loro durata sono stati diretti dal Geom. Giovanni Serpini dell' U.T.C. di Campogalliano.

Piano di sicurezza

Venne redatto il piano per " Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera " allo Studio "GS Progetti di Spaggiari Simone" di Carpi.

Campogalliano, li 09/09/2022



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Serpini

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Daniela De Angelis

