



Registro Generale N. 123/2024 del 04/06/2024

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Settore Servizi al territorio
Lavori pubblici e manutenzione

OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2023" - CUP I72E22000690006 - CIG 9994168855 - Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL Settore Servizi al territorio

Premesso che:

- con determinazione n. 104 del 19/05/2023 si è incaricata la società **Restart Engineering s.r.l.**, con sede in via Sauro n. 22, 42017 - Novellara (RE), C.F./P.IVA 02826880359, nella persona del per. Ind. Simone Bellini dei servizi di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di che trattasi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 24/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione 2023" a firma dei tecnici incaricati, per un importo complessivo pari a 70.000,00 € interamente finanziato con fondi del PNRR di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE;
- con determinazione n. 208 del 09/09/2023 si affidavano i lavori in oggetto alla ditta **GAMIE S.R.L.**, con sede legale in via Bonsi 43, 48022, Lugo (RA), C.F./P.IVA 00181520396 per un importo rideterminato in **complessivi € 56.660,32** di cui € 42.074,51 per lavori ribassati, € 5.640,65 per costo della manodopera ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 7.945,16 per IVA di legge;
- la citata determinazione dirigenziale del Comune di Campogalliano n. 208 del 09/09/2023 inoltre disponeva di procedere alla stipula del relativo contratto, regolarmente avvenuta in data 28/09/2023 con atto Rep. n. 4420;
- ottenuta l'autorizzazione della Responsabile Unico del Procedimento arch. Daniela De Angelis, il progettista e direttore lavori, consegnava i lavori in data 14/09/2023, con verbale agli atti dell'Ente al prot. n. 9220/2023, all'impresa appaltatrice, che li prendeva in consegna, senza riserve, per una durata dei lavori complessiva prevista pari a 105 (centocinque) giorni naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione lavori per il giorno 28/12/2023;
- a fronte della richiesta di proroga pervenuta per mezzo pec, prot. n. 12349 del 14/12/2023, da parte dell'impresa esecutrice GAMIE S.R.L.; della nota (agli atti prot. n. 12374 del 15/12/2023) dell'impresa produttrice dei corpi illuminanti di cui si è prevista l'installazione sul territorio comunale, in continuità con quelli esistenti, in cui si comunicava che la consegna dei materiali della fornitura sarebbe avvenuta in ritardo, entro e non oltre il 28/12/2023; e del parere del Direttore lavori Per. Ind. Simone Bellini, agli atti prot. n. 12625 del 21/12/2023, il RUP arch. Daniela De Angelis, con prot. 12634 del 21/12/2023, concedeva 29 giorni di

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



Comune di Campogalliano Provincia di Modena

proroga fissando il termine lavori al giorno 26/01/2024;

- con certificato di ultimazione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Simone Bellini, agli atti dell'Ente con prot. 1003 del 27/01/2024, si dichiarava che i lavori erano stati ultimati il giorno 26/01/2024, e dunque senza alcun giorno di ritardo;

Dato atto che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria sul capitolo 59005, art. 721, denominato "PNRR M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - CUP I72E22000690006" dell'esercizio 2024 del P.E.G. 2024-2026 finanziato **dall'art. 1 comma 29 dalla Legge 160/2019**, successivamente fatto convergere nel PNRR alla Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni", finanziato dall'Unione Europea - Next Generation UE, e che successivamente è stata stralciata;

Vista la documentazione amministrativo-contabile predisposta e firmata dal Direttore dei Lavori, Per. Ind. Simone Bellini, e controfirmata dalla ditta appaltatrice, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- SAL finale;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori;

Visti i documenti "Relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori" e il "Certificato di regolare esecuzione" dai quali risulta che:

- i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto in data 14/09/2024;
- l'art. 10 del Capitolato Speciale d'appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 105 (novanta), naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 28/12/2023;
- a fronte della richiesta di proroga pervenuta da parte dell'impresa esecutrice GAMIE S.R.L.; il RUP arch. Daniela De Angelis concedeva 29 giorni di proroga, fissando il termine ultimo dei lavori al giorno 26/01/2024;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 26/01/2024, come da certificato ultimazione lavori redatto acquisito agli atti dell'Ente mediante prot. n. 1003 del 27/01/2024;
- durante il corso dei lavori non sono stati emessi certificati di acconto;
- lo stato finale ammonta a complessivi 48.715,16 €, oltre IVA di legge al 22% e in piccola parte al 10%;
- i lavori corrispondono qualitativamente - quantitativamente al progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e ha eseguito ogni ordine e disposizione dettata dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto a pagare l'assicurazione



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

contro gli infortuni degli operai;

Dato atto che durante il periodo di pubblicazione dell'Avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del D.P.R. 207/2010, avvenuta sull'Albo Pretorio online del Comune dal 13/05/2023 al 28/05/2024, non sono pervenute istanze relative ad occupazioni permanenti o temporanee di immobili o terreni, danni arrecati nell'esecuzione dei lavori in oggetto, crediti verso la ditta esecutrice;

Dato atto che, a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei lavori Per. Ind. Simone Bellini, e vistato dal RUP arch. Annalisa Casillo, l'importo complessivo ammonta a 48.715,16 €, così distinto:

a)	per lavori	47.715,16 €
b)	oneri della sicurezza	1.000,00 €
	TOTALE	48.715,16 €

da cui, ne discende un **importo da liquidare pari a 48.715,16 €**, dicosi quarantottomilasettecentoquindici/16 euro, oltre IVA di legge al 22% e al 10% pari a 7.945,16 €, per complessivi **56.660,32 €** IVA compresa;

Verificato che il suddetto importo rientra nella somma prevista nel QTE del progetto esecutivo così composto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023, FINANZIATO CON FONDI DEL PNRR - M2C4-2.2, FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP I72E22000690006			
APPROVAZIONE CRE			
CAPO A - Somme ribassate			
A.1	Lavori a misura ribassati		
A.1.1	Lavori di riqualificazione		€ 24.613,74
A.1.2	Lavori di ampliamento		€ 23.101,42
	Sommano A.1		€ 47.715,16
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.000,00
	Sommano Capo A		€ 48.715,16
CAPO B - Somme a disposizione			
B.1	IVA su Capo A		
B.1.1	IVA su lavori di riqualificazione	22%	€ 5.415,02
B.1.2	IVA su lavori di ampliamento	10%	€ 2.310,14
B.1.3	IVA su oneri per la sicurezza	22%	€ 220,00
	Sommano B.1		€ 7.945,16



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Progettazione, CSP/CSE, D.L. (cassa al 5% ed IVA al 22% comprese)	€	7.597,68
B.2.2	Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€	815,99
B.2.3	Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)	€	204,00
	Sommano B.2	€	8.617,67
B.3	Imprevisti ed economie da ribasso	€	4.422,01
B.4	Assicurazione verificatore	€	300,00
	Sommano Capo B	€	21.284,84
	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€	70.000,00

Dato atto che a seguito dell'emissione dello Stato Finale e del relativo Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, risultano delle economie di spesa finali pari a **4.422,01 €**, vincolate ai sensi dell'art. 1 comma 29 dalla Legge 160/2019;

Ritenuto, pertanto, di approvare la contabilità finale dei lavori, il certificato di pagamento e di corrispondere alla ditta **GAMIE S.R.L., con sede legale in via Bonsi 43, 48022, Lugo (RA), C.F./P.IVA 00181520396** l'importo di **48.715,16 €**, oltre 7.945,16 € IVA di legge al 22% e al 10%, per complessivi **56.660,32 €**, per le prestazioni eseguite e contabilizzate con i prezzi contrattuali;

Verificato che la somma complessiva di **56.660,32 €** da liquidare all'impresa come saldo dei lavori in oggetto trova copertura al capitolo 59005, art. 721, denominato "PNRR M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - CUP I72E22000690006" del P.E.G. 2024-2026 agli impegni assunti a favore della ditta appaltatrice GAMIE S.R.L.:

- 2024/00312 l'importo pari a 32.071,88 € IVA inclusa;
- 2024/00278 l'importo pari a 24.588,44 € IVA inclusa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.14.:

- il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
- il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;

Dato atto che:

- tramite il sistema DURC online messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, è stato acquisito il documento unico attestante la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice, n. prot. INAIL_42327408 con scadenza validità 04/06/2024;
- l'impresa Gamie srl non è iscritta ad alcuna Cassa Edile, come da autocertificazione agli atti



dell'Ufficio Tecnico;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt.107, 147-bis, 163, 183 e 191;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- Il Regolamento dei contratti;
- l'atto monocratico n. 3 del 12/03/2024 con il quale il Sindaco pro tempore ha conferito al sottoscritto, arch. Davide Baraldi, l'incarico di Responsabile del Settore Servizi al Territorio fino alla scadenza del mandato del Sindaco (giugno 2024);

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 21/12/2023 a oggetto: "APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 22/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026", dichiarata immediatamente eseguibile;

Accertato in conformità alla citata delibera G.C. n. 74 del 2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e di cassa e con le regole di finanza pubblica e del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza dello scrivente Settore;

Per quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

per le ragioni indicate in parte motiva e che qui si intendono interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione relativi all'intervento denominato "PNRR M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - CUP I72E22000690006", predisposti e firmati dal Direttore dei Lavori per. Ind. Simone Bellini, tecnico incaricato con determinazione n. 104 del 19/05/2023, e controfirmati dalla ditta appaltatrice, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso:



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro di contabilità;
- SAL finale;
- Relazione del direttore dei lavori sul conto finale dei lavori;
- Certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal direttore dei lavori;

2. di dare atto che il Quadro Tecnico-Economico finale dell'intervento in oggetto risulta ricosi composto:

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023, FINANZIATO CON FONDI DEL PNRR - M2C4-2.2, FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUP I72E22000690006			
APPROVAZIONE CRE			
CAPO A - Somme ribassate			
A.1	Lavori a misura ribassati		
A.1.1	Lavori di riqualificazione		€ 24.613,74
A.1.2	Lavori di ampliamento		€ 23.101,42
	Sommano A.1		€ 47.715,16
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 1.000,00
	Sommano Capo A		€ 48.715,16
CAPO B - Somme a disposizione			
B.1	IVA su Capo A		
B.1.1	IVA su lavori di riqualificazione	22%	€ 5.415,02
B.1.2	IVA su lavori di ampliamento	10%	€ 2.310,14
B.1.3	IVA su oneri per la sicurezza	22%	€ 220,00
	Sommano B.1		€ 7.945,16
B.2	Spese tecniche		
B.2.1	Progettazione, CSP/CSE, D.L. (cassa al 5% ed IVA al 22% comprese)		€ 7.597,68
B.2.2	Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)		€ 815,99
B.2.3	Incentivi tecnici art. 45 D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%)		€ 204,00
	Sommano B.2		€ 8.617,67
B.3	Imprevisti ed economie da ribasso		€ 4.422,01
B.4	Assicurazione verificatore		€ 300,00



Comune di Campogalliano
Provincia di Modena

		Sommano Capo B	€ 21.284,84
		TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO	€ 70.000,00

3. di dare atto che nel QTE risultano delle economie di spesa finali di 4.422,01, non a disposizione della stazione appaltante, ex art. 1 comma 29 dalla Legge 160/2019;
4. di dare atto che l'importo da liquidare all'impresa esecutrice **GAMIE S.R.L., con sede legale in via Bonsi 43, 48022, Lugo (RA), C.F./P.IVA 00181520396** come saldo dei lavori in oggetto risulta pari all'importo di **48.715,16 €**, oltre 7.945,16 € IVA di legge al 22% e al 10%, per complessivi **56.660,32 €**,
5. di dare atto che la somma complessiva di **56.660,32 €** ancora da liquidare all'impresa esecutrice dei lavori trova copertura al capitolo 59005, art. 721, denominato "PNRR M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023 - CUP I72E22000690006" del P.E.G. 2024-2026 agli impegni assunti a favore della ditta appaltatrice GAMIE S.R.L.:
 - 2024/00312 l'importo pari a 32.071,88 € IVA inclusa;
 - 2024/00278 l'importo pari a 24.588,44 € IVA inclusa;
6. di provvedere a corrispondere all'impresa **GAMIE S.R.L.** l'importo di **56.660,32 €**, IVA di legge inclusa per le prestazioni eseguite e contabilizzate con i prezzi contrattuali;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023:
 - il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e che diverrà definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, a seguito di adozione di atto formale di approvazione o tacitamente, decorsi due anni e due mesi dalla data medesima;
 - il pagamento del saldo non costituisce accettazione dell'opera e che pertanto l'appaltatore è responsabile di eventuali difformità o vizi dei lavori, che si dovessero manifestare fino all'avvenuta definitività del certificato di regolare esecuzione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ditta stessa;
9. di dare atto che:
 - in ottemperanza all'art. 11 della Legge n. 3/2003 al progetto in oggetto è stato assegnato il codice unico di progetto **CUP: I72E22000690006**;
 - in ottemperanza al D.L. n. 187/2010 convertito nella Legge n. 217/2010 ai lavori in oggetto è stato assegnato il codice identificativo gara **CIG: 9994168855**;
10. di dare atto che sono rispettate le disposizioni di cui all'articolo 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 9 della legge n. 102 del 2009;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.



11. di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

IL RESPONSABILE Settore Servizi al territorio
BARALDI DAVIDE



OGGETTO: Lavori di "Efficientamento energetico illuminazione pubblica 2023" - CUP I72E22000690006 - CIG 9994168855 - Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE.

04/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa