



COMUNE DI: CAMPEGALLIANO
PROVINCIA DI: MODENA

Lavori di: Manutenzione straordinaria delle strade 2020

Impresa: Bronzini Aldo snc

Contratto in data 1/12/2020 n° 4383

REGISTRO DI CONTABILITA'
Stato finale
al 20/05/2021





20/05/2021

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
						184.729,16	142.472,06
	REPORTO						
	Stato finale						
	Via Cristina						
	Pavimentazioni stradali						
28 18/05/2021 C01.022.005	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi nudi o su strati bituminosi precedentemente stesi	Totale mq	1	11	4.155,00	1,38	5.733,90
29 18/05/2021 C01.022.020.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso del spessore reso sino a 3 cm	Totale mq	1	11	4.155,00	5,17	21.481,35
	Totale Pavimentazioni stradali Euro						27.215,25
	segnaletica						
30 18/05/2021 C01.052.005.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali e trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in que per strisce da 12 cm	Totale m	1	11	2.770,00	0,45	1.246,50
31 18/05/2021 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compre per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	Totale mq	1	11	5,00	5,34	32,04
	Totale segnaletica Euro						1.278,54
	Totale Via Cristina Euro						28.493,79
	Via Nuova						
	Pavimentazioni stradali						
32 18/05/2021 C01.022.020.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso del spessore reso sino a 3 cm	Totale mq	1	12	7.593,85	5,17	39.260,20
33 18/05/2021	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI						
	A RIPORTARE					67.753,99	

Il legale Rappresentante della ditta Bronzini Aldo
snc

Bronzini Claudio
IMPRESA STRADALE
BRONZINI ALDO
di BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC
COSTRUZIONE STRADALE E PAVIMENTATURE
Via Bellifioro, 87
49019 CODIGLIANO DI VIADANA (MC)
C.F./P. IVA 02301450206



Il Direttore Lavori

Geod. Giovanni Serpini

- 6 -



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela De Angelis



20/05/2021

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
						67.753,99	142.472,06
	RIPORTO						
001.022.005	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi ruflati o su strati bituminosi precedentemente stesi						
	Totale mq	1	12	7.593,85	1,38	80.479,51	
34 18/05/2021 001.058.015.a	LAVORI STRADALI DEMOLIZIONI E RIMOZIONI Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere; per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore						
	Totale mq	1	12	12.541,95	0,58	7.274,33	
	Totale Pavimentazioni stradali Euro					57.014,04	
	segnaletica						
35 18/05/2021 001.052.005.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 12 cm						
	Totale m	1	13	8.006,00	0,45	3.600,00	
36 18/05/2021 001.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in opera compre per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	13	27,00	5,24	144,18	
	Totale segnaletica Euro					3.744,18	
	Totale Via Nuova Euro					60.758,22	
	Chiesa Saliceto						
	Pavimentazioni stradali						
37 18/05/2021 001.022.020.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di maratura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso dog spessore reso sino a 3 cm						
	Totale mq	1	13	840,00	5,17	4.342,80	
38 18/05/2021 001.022.005	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi ruflati o su strati bituminosi precedentemente stesi						
	Totale mq	1	13	840,00	1,38	1.159,20	
	Totale Pavimentazioni stradali Euro					5.502,00	
	segnaletica						
39	LAVORI STRADALI						
	A RIPORTARE					94.754,01	

Il legale Rappresentante della ditta Bronzini Aldo
snc

Bronzini Claudio
IMPRESA STRADALE
BRONZINI ALDO
L. BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE snc
COSTRUZIONE STRADE E FOGNATURE
Via Belfiore, 87
42019 COBOLZANO DI MADANA (MO)
C.F./P. IVA 02397550208

Il Direttore Lavori

Geom. Giovanni Serpici

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela De Angeli



20/05/2021

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
		RIPORTO				94.754,01	142.472,06
18/05/2021 C01.052.005.a	SEGNALLETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 12 cm						
	Totale m	1	14	1.815,00	0,45	816,75	
40 18/05/2021 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALLETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrastrada eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compie per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	14	130,05	5,34	587,57	
	Totale segnaletica Euro					1.404,42	
	Totale Chiesa Saliceto Euro					6.906,42	
	Via Vecchia Pavimentazioni stradali						
41 18/05/2021 C01.022.020.a	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso deg spessore reso sino a 3 cm						
	Totale mq	1	14	857,30	5,17	4.432,24	
42 18/05/2021 C01.022.005	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi nullati o su strati bituminosi precedentemente stesi						
	Totale mq	1	15	857,30	1,38	1.183,07	
43 18/05/2021 C01.022.020.b	LAVORI STRADALI PAVIMENTAZIONI STRADALI Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuta con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso deg per ogni cm in più di spessore						
	Totale mq	1	15	40,00	1,72	68,80	
	Totale Pavimentazioni stradali Euro segnaletica					5.684,11	
44 18/05/2021 C01.052.005.a	LAVORI STRADALI SEGNALLETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 12 cm						
	Totale m	1	15	3.280,00	0,45	1.476,80	
	A RIPORTARE					103.318,54	

Il legale Rappresentante della ditta Bronzini Aldo
snc

Bronzini Claudio
IMPRESA STRADALE
BRONZINI ALDO
3 BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC
COSTRUZIONE STRADE E FOGNATURE
Via Bellona, 87
4019 COGOZZO DI VIADANA (MN)
C.F./P. IVA 02311950208

Il Direttore Lavori
Geom. Giovanni SerpiniIl Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Daniela De Angelis



20/05/2021

REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
		RIPORTO				103.318,54	142.472,06
45 18/05/2021 001.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, tabeatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera comprese per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	15	14,00	5,34	74,26	
	Totale segnaletica Euro					1.550,76	
	Totale Via Vecchia Euro					7.234,87	
	Oneri Sicurezza						
	Oneri Sicurezza						
	Oneri speciali						
46 18/05/2021 INF2	Oneri sicurezza						
	Totale a corpo	1	16	0,50	2.000,00	1.000,00	
	Totale Oneri speciali Euro					1.000,00	
	Totale Oneri Sicurezza Euro					1.000,00	
	Totale Oneri Sicurezza Euro					1.000,00	
	Totale Stato finale Euro					104.393,30	
	SOMMARIO LAVORI DEL SAL Euro					104.393,30	
	Di cui oneri speciali Euro					2.000,00	
	Importo lavori soggetto a ribasso Euro					287.122,46	
	Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 22,61% su Euro 287.122,46					-64.918,39	
	Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro					222.204,07	
	Oneri della sicurezza Euro					2.000,00	
	SOMMARIO I LAVORI A TUTTO IL Euro					224.204,07	
	A RIPORTARE Euro					289.122,46	142.472,06

Campogalliano Il, 20/05/2021

Il legale Rappresentante della ditta Bronzini Aldo snc

Bronzini Claudio
IMPRESA STRADALE
BRONZINI ALDO
di BRONZINI CLAUDIO E DAVIDE SNC
COSTRUZIONE STRADE E FOGNATURE
Via Belfiore, 87
48019 COGOZZO DI VIGIANA (MN)
C.F./P. IVA 02501990206

Il Direttore Lavori
Geom. Gabriele Serpini

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Daniela De Angelis