



COMUNE DI: CAMPOGALLIANO  
PROVINCIA DI: MODENA

Lavori di: Manutenzione straordinaria delle strade 2021

Impresa: CME Consorzio Imprenditori Edili Società Cooperativa

Contratto in data 11/10/2021 n° 4394

REGISTRO DI CONTABILITA'  
Stato finale  
al 21/01/2022

CME CONSORZIO  
IMPREDITORI EDILI  
Società cooperativa  
Coop. Simoni Pelacani





21/01/2022

## REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					151.639,90	
61 21/01/2022 COI.052.005.b	Stato finale VIA CORTA  LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	21	880,00	0,48	422,40	
62 21/01/2022 COI.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compre per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	21	6,50	5,34	34,71	
	<b>Totale VIA CORTA Euro</b>					<b>457,11</b>	
63 21/01/2022 COI.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	21	2.056,00	0,48	986,88	
64 21/01/2022 COI.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compre per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	21	27,70	5,34	147,92	
	<b>Totale VIA RUBIERA Euro</b>					<b>1.134,80</b>	
65 21/01/2022 COI.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	22	160,00	0,48	76,80	
66 21/01/2022 COI.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita						
	A RIPORTARE					1.568,71	

Il legale Rappresentante dell'Impresa CME  
 Consorzio Imprenditori - Società Cooperativa  
 IMPIANTISTI PER EDILI  
 società cooperativa  
 Via del Lavoro  
 Cosenza, Simone Palliscani

Il Direttore Lavori  
 Geom. Giovanni Serpini

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 Arch. Daniela De Angelis

*[Signature]*



21/01/2022

## REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					1.668,71	
	da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in opera compie per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	22	20,00	5,34	106,80	
	<b>Totale VIA MOZART Euro</b>					<b>183,60</b>	
67 21/01/2022 CO1.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	22	590,00	0,48	278,40	
68 21/01/2022 CO1.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in opera compie per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	23	20,00	5,34	106,80	
	<b>Totale VIA PEROSI Euro</b>					<b>385,20</b>	
69 21/01/2022 CO1.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	23	450,00	0,48	216,00	
70 21/01/2022 CO1.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguita mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in opera compie per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	23	20,00	5,34	106,80	
	<b>Totale VIA TOSCANINI Euro</b>					<b>322,80</b>	
71 21/01/2022 CO1.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianco o giallo permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	A RIPORTARE					2.483,31	

Il legale Rappresentante dell'Impresa CME  
Consorzio imprenditori edili società cooperativa

IMPRESA CME  
Società cooperativa  
Ufficio Tecnico  
Via Dell'Anelli

Il Direttore Lavori

Geom. Giovanni Serpini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela De Angelis



## REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	REPORTO					2.483,51	
	Totale m	1	23	170,00	0,48	81,60	
	<b>Totale VIA 9 GENNAIO Euro</b>					<b>81,60</b>	
	<b>VIA RUSTICHELLI</b>						
72 21/01/2022 C01.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	24	650,00	0,48	312,00	
73 21/01/2022 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compre per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	24	12,00	5,34	64,08	
	<b>Totale VIA RUSTICHELLI Euro</b>					<b>376,08</b>	
	<b>VIA CHIESA SALICETO</b>						
74 21/01/2022 C01.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	24	350,00	0,48	168,00	
75 21/01/2022 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compre per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq						
	Totale mq	1	25	30,00	5,34	160,20	
	<b>Totale VIA CHIESA SALICETO Euro</b>					<b>328,20</b>	
	<b>VIA VECCHIA</b>						
76 21/01/2022 C01.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm						
	Totale m	1	25	250,00	0,48	120,00	
77	LAVORI STRADALI						
	A RIPORTARE					3.389,39	

Il legale Rappresentante dell'Impresa CME  
Consorzio di Imprese e Servizi cooperativa

REPUBBLICA ITALIANA  
Società cooperativa  
Ufficio Tecnico  
Cecilia Simona Pellaoni

Il Direttore Lavori

Geom. Giovanni Serpini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela De Angelis



21/01/2022

## REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO						3.385,39
21/01/2022 C01.052.015.a	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera comprese per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq  Totale mq	1	25	10,00	5,34	53,40	
	<b>Totale VIA VECCHIA Euro VIA DEL PASSATORE</b>						<b>173,40</b>
78 21/01/2022 C01.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm  Totale m	1	25	280,00	0,48	134,40	
79 21/01/2022 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera comprese per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq  Totale mq	1	26	90,00	5,34	480,60	
	<b>Totale VIA DEL PASSATORE Euro VIA TURCI</b>						<b>615,00</b>
80 21/01/2022 C01.052.005.b	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qua per strisce da 15 cm  Totale m	1	26	600,00	0,48	288,00	
81 21/01/2022 C01.052.015.a	LAVORI STRADALI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera comprese per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq  Totale mq	1	26	20,00	5,34	106,80	
	<b>Totale VIA TURCI Euro ONERI SICUREZZA</b>						<b>394,80</b>
82 21/01/2022 NP.2	ONERI SPECIALI oneri sicurezza  Totale a corpo	1	27	1,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>A RIPORTARE</b>						<b>5.452,59</b>

Il legale Rappresentante del Consorzio CME  
 Consorzio Impianti Pubblici S.p.A. operativa

Consorzio Impianti Pubblici S.p.A.  
 Consorzio Impianti Pubblici S.p.A.  
 Consorzio Impianti Pubblici S.p.A.  
 Consorzio Impianti Pubblici S.p.A.

Il Direttore Lavori

Geom. Giovanni Serpini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela De Angelis

Arch. Daniela De Angelis



21/01/2022

## REGISTRO DI CONTABILITA'

N. DATA CODICE	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIB.TO		QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
		N.	PAG.			LIQUIDATO	PAGATO
	RIPORTO					5.452,59	
	Totale Oneri speciali Euro					1.000,00	
	Totale ONERI SICUREZZA Euro					1.000,00	
	Totale Stato finale Euro					5.452,59	
SOMMARIO LAVORI DEL SAL Euro						5.452,59	
Di cui oneri speciali Euro						1.000,00	
Importo lavori soggetto a ribasso Euro						156.092,49	
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 5,50% su Euro 156.092,49						-8.585,09	
Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro						147.507,40	
Oneri della sicurezza Euro						1.000,00	
SOMMARIO I LAVORI A TUTTO IL 21/01/2022 Euro						148.507,40	
A RIPORTARE Euro						157.092,49	0,00

Campogalliano II, 21/01/2022

Il legale Rappresentante dell'Impresa CME  
 Consorzio Imprenditori ed Artigiani CME

**GIUSEPPE DI LORO**  
 Ufficiale Tecnico  
 Co.co. Sante Pellicani

Il Direttore Lavori

Geom. Giovanni Sarpini

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Daniela De Angelis